

Elvégzett projektmenedzseri feladatokról

Megbízott: Domokos László
8000 Székesfehérvár, Szőlő u. 72.

Tárgy: **Gógánfa belterületi csapadékvíz elvezetése TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00019** azonosítószámú támogatási szerződés szerinti beruházás projektmenedzseri feladatainak ellátása.

Szerződéskötés: 2017. november 16.

Elvégzett feladatok: **2017.11.16-2018.01.31.**

2017. november 16-án Gógánfa Község Önkormányzatával kötött megbízási szerződést követően közreműködés a TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00019 azonosító számú pályázat keretében az infrastrukturális beavatkozást realizáló projektmenedzsmenti tevékenységek tervezésében, előkészítésében és megvalósításában. A projektmenedzsment és pénzügyi menedzsment sikeres feladatellátása érdekében kapcsolatot tartok a Közreműködő Szervezettel, a Megbízóval és munkatársaival, valamint a projektben közreműködő szerződéses partnerekkel. A menedzsment feladata az egymásra épülő feladatok időbeni lehatárolása, szem előtt tartva a projekt előrehaladását biztosító mérföldkövek előírásait.

Feladatellátásom fenti szakaszáig az alábbi feladatok ellátása realizálódott:

- A projekt előrehaladása a közbeszerzések elhúzódása miatt némi késéssel, de megfelelő ütemben zajlik. A menedzsment szerződés aláírására az építési kivitelezési feladatok megindítását (2017.10.05.) követően került sor. A Támogatási Szerződés hatályba lépésével megkezdett projektmenedzsment feladatok elkészített intézkedésekkel kezelték a projekt előrehaladását, így a legfontosabb teendő volt a szerződésem aláírását követően a projekt ügymenetének rendezése. A pályázati útmutatóban meghatározott kötelemények szerinti ügymenet koordinálása a szerződött partnerekkel.
- Együttműködés a település Önkormányzatával, képviselőikkel és a Hivatal dolgozóival a dokumentum kezelési rendszer kialakításában és működtetésében, valamint a projekt dokumentációs kötelezettségeinek végrehajtása Gógánfa Község Önkormányzata irattározási szabályzata szerint.
- Tárgyi időszakban részvétel a műszaki koordinációkon, azt követően pedig a felmerülő projektmenedzseri instrukciók vázolása az érintettek bevonásával.
- 2017.11.20. Szerződés módosítási igény mérföldkövek elérési dátumának módosítására és a 2. sz. szakmai beszámoló és a 2. sz. időközi kifizetési kérelem került benyújtásra.

- 2017.11.27. A 2. sz szakmai beszámoló és a 2. sz időközi kifizetési kérelem elutasításra került.
 - 2017.11.29. A mérföldkő módosítás miatt szerződés módosítási igény került benyújtásra
 - 2017.12.07. Részvétel az ünnepélyes projektnyitón és az azt követő lakossági fórumon. Lakossági kérdések megválaszolása.
 - 2017.12.13. A mérföldkő módosítás miatt benyújtott szerződésmódosítási kérelem elfogadásra került.
 - 2017.12.20. A mérföldkő módosítás miatti módosított támogatási szerződés hatályba lépett. Ezt követően meg kellett ismételni az 1. és 2. sz szakmai beszámoló benyújtását.
 - 2017.12.22. A 3. sz kifizetési kérelem benyújtásra került
 - 2017.12.22. Az 1. és 2. sz szakmai beszámoló ismét benyújtásra került
 - 2018.01.15. A 3. sz szakmai beszámoló benyújtásra került
 - 2018.01.17. A 4. számú kifizetési kérelem benyújtásra került
 - 2018.01.26. Szerződés módosítási igény került benyújtásra a projektmenedzsmentre vonatkozó költségkategória módosítására vonatkozóan
- Harmadik személy (pl. Területi Vizsgádzalkodási Tanács, KDT Vízig, stb.) felé történő egyeztető tárgyalások lefolytatása 2017. 11.23 - 11.30.

Székesfehérvár, 2018. február 01.

